

2d. zatoki autobusowe o powierzchni 464 m² (4 szt.)

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu C8 / C10
- nawierzchnia z betonu B-35 zbrojona włóknami stalowymi rozproszonymi gr. 22cm

2e. krawężniki betonowe na ławie betonowej z betonu B-15 długości 5 044,75 mb

2f. obrzeża betonowe 8x30cm długości 4 680 mb

2g. wpusty uliczne w ilości 100 szt.

2h. oznakowanie poziome grubowarstwowe (termoplast) o powierzchni 884,46 m²

3. Roboty elektryczne wraz z sygnalizacją świetlną – wartość robót brutto 422 748,77 zł

4. Roboty sanitarne – wartość robót brutto 872 961,08 zł

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PP, SN8 o średnicy

Ø 150 – 419,5 mb

Ø 200 – 16 mb

Ø 250 – 331 mb

Ø 300 – 51,5 mb

Ø 400 – 139,5 mb

Ø 500 – 286 mb

Ø 600 – 87 mb

studnie 38 szt.

5. Roboty teletechniczne – wartość robót brutto 123 577,89 zł

6. Zieleń – wartość robót brutto 308 805,30 zł

Zakres robót obejmował

6a. wykonanie trawników dywanowych siewem z przygotowaniem podłoża o powierzchni 6 424,7 m²

6b. sadzenie drzew i krzewów liściastych w ilości 3 533 szt.

Roboty zostały wykonane od 01.10.2009 r. do 28.07.2010 r.

Ogólna wartość robót wyniosła 7 234 543,59 zł brutto.