

Włoszczowa, dnia 24.10.2019 r.

Znak DOAT 96/10/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania na modernizację pomieszczenia serwerowni Szpitala w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) zrealizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

### Nr sprawy 10/10/2019.

#### Pytanie nr 1.

Zamawiający przewiduje automatyczne sterowanie nowego agregatu prądotwórczego w związku z tym w miejscu, w którym ma być zainstalowany należy doprowadzić sygnał startu agregatu. Czy istnieje drożna kanalizacja kablowa pomiędzy budynkiem rozdzielni głównej a budynkiem rozdzielni agregatu na potrzeby ułożenia okablowania sterowniczego?

#### Odp 1.

**Drożny jest kanał z instalacją ciepłowniczą przebiegający przy budynku rozdzielni głównej i kończący się w budynku z agregatem.**

#### Pytanie nr 2.

W opisie zamówienia nie ma wzmianki o tym co należy zrobić z istniejącym okablowaniem miedzianym. Czy Zamawiający przewiduje wyniesienie istniejącego okablowania miedzianego z serwerowni podstawowej do poszczególnych punktów dystrybucyjnych?

#### Odp 2.

**Zamawiający przewiduje wyniesienie istniejącego okablowania miedzianego z serwerowni podstawowej do poszczególnych punktów dystrybucyjnych. Wykonawca przedstawi rozwiązanie tego zagadnienia na etapie projektowym do akceptacji Zamawiającego. Wykonanie tego zadania zostanie zrealizowane na podstawie osobnego zadania.**

#### Pytanie nr 3.

Jeżeli Zamawiający przewiduje przeniesienie istniejącego okablowania miedzianego do punktów dystrybucyjnych, czy należy przewidzieć w tym celu dodatkowe patch panele?

#### Odp 3.

**Tak, w związku z przeniesieniem okablowania miedzianego do punktów dystrybucyjnych należy przewidzieć dodatkowe patch panele.**

#### Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający przewiduje przeniesienie istniejącej instalacji klimatyzacji z serwerowni podstawowej do serwerowni zapasowej?

**Odp 4.**

**Tak, Zamawiający przewiduje przeniesienie instalacji klimatyzacyjnej, składającej się z 2 sztuk klimatyzatorów, znajdujących się w serwerowni podstawowej.**

#### Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zasilania elektrycznego dla serwerowni zapasowej z istniejącej w pomieszczeniu rozdzielnicy bloku operacyjnego?

**Odp 5.**

**Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie zasilania elektrycznego dla serwerowni zapasowej z istniejącej w pomieszczeniu rozdzielnicy bloku operacyjnego.**

#### Pytanie nr 6.

Prosimy o dopuszczenie zasilacza z tolerancją napięcia wejściowego w zakresie  $-25\% + 20\%$  przy obciążeniu 100%. Dopuszczalne parametry pracy sieci energetycznej nie dają uzasadnienia dla wymaganej tolerancji napięcia wejściowego w zakresie  $-26\% + 25\%$ .

**Odp 6.**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

#### Pytanie nr 7.

Czy oferta ma uwzględniać dostarczenie zasilacza z zamontowanym modułem pracy równoległej, czy też zasilacz ma posiadać możliwość montażu takiego modułu?

**Odp 7.**

**Oferta ma uwzględniać dostarczenie zasilania z zamontowanym modułem pracy równoległej.**

#### Pytanie nr 8.

Prosimy o dopuszczenie zasilacza o poniższych wartościach przeciążeń falownika:



Do 120% ciągle, 120% - 10 min, 150% - 1 min, 300% - 40ms. Ze względu na sposób pomiaru, wartości te nie pokrywają się w 100% z tymi ze specyfikacji ale wskazują że proponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne.

**Odp 8.**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o rezygnację z wymogu aby interfejs EPO działał na zasadzie zestyków NO i NC lub o uzasadnienie takiego wymogu. W związku z faktem, że dostawa wyłącznika REPO jest po stronie wykonawcy będzie on tak dobrany aby działał prawidłowo z interfejsem zasilacza. Proponujemy zapis „zestyk NO lub NC zgodny z dostarczonym wyłącznikiem ppoż REPO.

**Odp 9.**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10.**

Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu przedłożenia przez wykonawcę certyfikatu środowiskowego ISO 14001. Zgodnie z wyrokiem KIO z 24 listopada 2014 r. (sygn. akt KIO 2358/14) Izba uznała, że z §6 ust. 1 pkt 4 wyraźnie wynika, że zaświadczenie ISO 14001 może być wymagane wówczas, gdy zamawiający wskazał w SIWZ-ie środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, odwołując się do norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Izba podkreśliła, że wymagane przez zamawiającego w postępowaniu dokumenty służą – co wynika wprost z art. 25 ust. 1 pkt 2 P.z.p. – potwierdzeniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający nie określa danych wymagań w SIWZ-ie, to dokument wymagany w tym zakresie trzeba uznać za zbędny.

**Odp 10.**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11.**

Prosimy o dopuszczenie zasilacza o poziomie hałasu mierzonego z odległości 1 m wynoszącym 65 dBA. Różnica w stosunku do wymienionej w specyfikacji wartości 60 dBA nie musi wynikać z rzeczywistej mocy akustycznej urządzenia (bo tylko ta jest wielkością bezwzględną), a ze sposobu pomiaru. Fakt, że pomiar dokonywany jest w odległości 1 m nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jego wartość.



### Odp 11.

**Zamawiający dopuszcza zasilacze o poziomie hałasy mierzonym z odległości 1 na poziomie 65 dBA.**

### Pytanie nr 12.

Czy zamawiający dopuści agregat prądowórczy o wymiarach D x S x W (mm) 3650x1612x1814? Jeżeli nie to prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia agregatu w celu dostosowania wymiarów montażowych.

### Odp 12.

**Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu wymiary, jednak zaoferowany agregat prądowórczy musi spełnić pozostałe wymagania SIWZ. Dostosowanie wymiarów montażowych agregatu Wykonawca może wykonać na etapie projektowym, podany w specyfikacji wymiar nie jest obligatoryjny.**

Niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy przygotowaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że data składania ofert oraz otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia **2019.11.04**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

