

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Zamówienie obejmuje:

1. Warsztatowe wykonanie kontenerów zgodnie z przedstawionymi rysunkami, opisem technicznym i wyposażenia.
2. Transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
3. Przygotowanie, w tym niwelacja, terenu pod posadowienie kontenerów.
4. Montaż kontenerów na terenie wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonanie instalacji wewnętrznych – elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

W skład wyposażenia obiektu, które jest objęte zamówieniem wchodzi:

1. Okno PCV ok. 565x535 1 szt.
2. Okno PCV ok. 1165x1135 5 szt.
3. Drzwi wewnętrzne 900x200 6 szt.
4. Drzwi zewnętrzne ocieplone 1 szt.
5. Węzeł sanitarny 1 kpl.
6. Bojler 120 l 1 szt.
7. Umywalka 2 szt.
8. Rozdzielnica elektryczna
9. Zewnętrzna skrzynka elektryczna
10. Grzejniki Purmo V 1500W 4 szt. (pokoje)
11. Grzejnik Purmo V 750W 1 szt. (pom.kuchenne)
12. Grzejnik Purmo V 850W 1 szt. (łazienka)
13. Doprowadzenie wody rurą PP fi.20
14. Odprowadzenie mediów PCV fi.110
15. Instalacja oświetleniowa 2x36W- 6kpl
16. Instalacja gniazd wtykowych, podwójne- 2 szt. kuchnia, 1 szt. łazienka
17. Instalacja gniazd wtykowych pojedyncze – 4 szt. pokoje
18. Kabina natryskowa – 1kpl.

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia meblowego, wykonania instalacji telefonicznej i komputerowej oraz wykonania przyłączy zewnętrznych.