

**Zakres ilościowy już wykonanych robót budowlanych
ELEWACJI BUDYNKU PAŁACU DPS W GOŚCIERADOWIE**

ADRES INWESTYCJI : GOŚCIERADÓW, UL.FOLWARK 20
INWESTOR : DPS GOŚCIERADÓW
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 31.12.2013r.

Data zatwierdzenia: 31.12.2013r.



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. hr. Eligiusza Suchodolskiego
13-275 Goscieradów pow. Kraśnik
tel.(015) 838 11 47,fax(015)838 11 04
REGON431172813 NIP 715-1587-923

DYREKTOR
inż. Tadeusz Sikora

Lp.	Podstawa	OPIS	j.m.	Poszczególne	Razem
		REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAŁACU			
		Naprawa odspojonego tynku			
1		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	830.614	830.614
				RAZEM	830.614
2		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	830.614	
				RAZEM	830.614
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o pow. do 5 m ² - naprawa ubytków tynku zaprawą do renowacji	m ²	194.200	
				RAZEM	194.200
4		Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 30 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach Krotność = 2	m ²	194.200	
				RAZEM	194.200
5		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły	m ²	80.060	
				RAZEM	80.060
6		Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m	43.800	
				RAZEM	43.800
7		Przemuiowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m	43.800	
				RAZEM	43.800
8		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod montaż prętów systemowych HELI-BOND	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9		Obsadzenie prętów HELI BAR fi 8mm w wykutych bruzdach - wklejenie kotew spiralnych na zaprawie HELI BOND	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10		NAPRAWA GZYMSU GÓRNEGO - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680

11		Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - gruntowanie preparatem	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
12		Tynki zewn.profilu ciagnionych zwyklych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- prawy - naprawa pęknięć i rys, szpachlowanie	m		
				RAZEM	36.700
13		OBRAMOWANIA OKIENNE [szt. 17] i DRZWIOWE [szt. 1] Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 25x15x15 cm - uzupełnienie ubytków metodą narzutową szt.	szt.	34	
				RAZEM	34.000
14		Oczyszczenie cementowych kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 25x15x15 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
15		Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	546.000 100.100	
				RAZEM	646.100
16		Listwy profilowane ciagnione (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa półszlachetna barwiona - uzupełnienie ubytków metodą narzutową - ilość 1 - 3 m - łukow	m	546.000	
				RAZEM	546.000
17		Listwy profilowane ciagnione (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa półszlachetna barwiona - uzupełnienie ubytków metodą narzutową	m	92.650 7.450	
				RAZEM	100.100
Rusztowania i roboty towarzyszące					
18		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m	m ²	985.981	
				RAZEM	985.981
19		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m	m ²	246.871	
				RAZEM	246.871
20		Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na budynku - w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych - w pozycji należy uwzględnić wszelkie materiały i roboty niezbędne do wykonania instalacji odgromowej, ewentualną wymianę elementów i dodanie nowych wraz z pomiarami.	kpl.	0.500	
				RAZEM	0.500